

OMÓWIENIE STOPNIA REALIZACJI INWESTYCJI NA DZIEŃ 30.06.2021 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | STOPIEŃ REALIZACJI INWESTYCJI |
|------------|--------------|----------|--|---|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | |
| | <u>01010</u> | | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | | Projektowanie i budowa wodociągów | Roboty budowlane i projektowe zakończono. |
| | | | Renowacja studni głębinowej ul. Zielona w Rzgowie | Podpisana umowa w dniu 28 maja . Zakończenie 30.09 |
| | | | W.P.F. Wykonanie projektu i odwiertu studni oraz projektu przebudowy SUW w Czyżeminku | Wykonano odwiert. Wysapione do U.M o decyzję. Ogłoszenie przetargu na projekt - XII 2021 |
| | | | W.P.F.:Projekt i rozbudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów | Zakończono inwestycję zgodnie z umową z 2020 roku |
| | <u>01095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | | F.,S.:Wykonanie miejsca postoj i odpoczynku na działce nr ewid. 364/6 w Guzowie | Inwestycja będzie zakończona i rozliczona do 10 grudnia 2021 |
| | | | Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od osób fizycznych | |
| | | | W.P.F.:Zagospodarowanie terenu w rejonie stawu na działce 295 w Guzowie | Rozliczenie inwestycji grudzień 2021 |
| 600 | | | Transport i łączność | |
| | <u>60014</u> | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | |
| | | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | | Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 2916 E (odcinek Guzew- DK71) | Inwestycja rozpoczęta. W chwili obecnej została przerwana przez Wykonawcę. Wykonawca wystosował pismo, że w związku z brakiem materiałów budowlanych prace będą opóźnione. Istnieje niebezpieczeństwo nia zakończeni prac w b.r. |

| | | | |
|-------|------|---|---|
| | | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2941 E w miejscowości Grodzisko | Prace zakończone. Trwają procedury odbiorowe. |
| | | Przebudowa ulicy Ogrodowej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu | Zakończenie prac projektowych do końca grudnia. Wydanie decyzji ZID może się opóźnić ze względu na opóźnienia w decyzji Wód Polskich. |
| | | WPF: Projekt przebudowy ulicy Łódzkiej w Rzgowie od ronda do ulicy Grodziskiej | Planowane zakończenie 2022 rok |
| 60016 | | <u>Drogi publiczne gminne</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Budowa chodnika na ulicy Kombajnowej w Starej Gadce | zakończenie projektowania rok 2022. Planowana realizacja zostaje przesunięta na rok 2022. Opóźnienia w uzyskaniu decyzji Wód Polskich |
| | | Budowa ulicy Gruntowej w Starowej Górze | 1Inwestycja zakończona i odebrana |
| | | Dokumentacja drogi gminnej w Guzewie | Projekt został wykonany. |
| | | F.S.:Progi zwalniające na ul. Lucernianej w Starej Gadce | Środki przeznaczone na to zadanie zostały niewykorzystane w I półroczu ze względu na brak możliwości montażu progów na wskazanym odcinku drogi. Rada sołecka zmieniła przeznaczenieśrodków na OSP Stara Gadka |
| | | Konserwacja Cieku STRUGA | Realizacja planowana na II połowę 2021 r. Srodki zostaną wykorzystane na realizację umowy polegającej na wykoszeniu cieku STRUGA |
| | | Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie Gminy Rzgów | w II połowie 2021 roku przewidziano zakup elementów odwodnienia do modernizacji odwodnienia w ul. Szklarniowej |
| | | Konserwacja, modernizacja, budowa urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra | Poniesiono wydatki na zakup elementów odwodnienie na ul. Inspektową w miejscowości Starowa Góra. W II połowie 2021 roku środki przeznaczone zostaną na realizację usługi polegającej na wykoszeniu urządzeń odwadniających na terenie miejscowości Starowa Góra |
| | | Opracowanie koncepcji ronda na skrzyżowaniu Rzgów ul. Pabianicka, Guzewska, Gospodarz ul. Cegielniana | Prace zakończone i rozliczone |

| | | | |
|-------|------|---|--|
| | | Projekt ronda DK 91/Rzemieślnicza w Rzgowie | Zakończenie i płatność grudzień 2021. |
| | | Przebudowa skrzyżowania ulicy Kamiennej i Literackiej w Rzgowie wraz z usunięciem kolizji energetycznej | Projekt wykonany. W związku z przedłużającym się procesem przygotowania umowy usunięcia kolizji planowane jest przeniesienie inwestycji na rok 2022. |
| | | Przebudowa Szkolnej w Rzgowie (ZRID) – wykonanie projektu | Umowa na wykonanie projektu podpisana 12 luty. Realizacja i płatność 30.11.2021 |
| | | W.P.F.: Przebudowa ulicy Kasztanowej w Starowej Górze | Umowa zaaprojektowana i zbudowana. Zakończona 2022. pierwsza płatność IV kwartał. |
| | | W.P.F.:Opracowanie koncepcji skrzyżowania nowo projektowanej drogi gminnej z DK 91 | Zakończone |
| | | W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Gruntowej, Kasztanowej i Zamkowej w Starowej Górze | Rozliczenie umów z roku 2020 . Zakończona |
| | | W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kamiennej w Rzgowie | Inwestycja zakończona i rozliczona. |
| | | W.P.F.:Przebudowa ulicy Granitowej w Bronisinie Dworskim | Umowa podpisana 5 luty 2021. Zakończenie 2022 . |
| | | W.P.F.:Wykonanie nakładki na ulicy Szczytowej w Starowej Górze | Inwestycja zakończona i rozliczona. |
| | | W.P.F.:Wykonanie projektów przebudowy ul. Podłogowej i ul. Stropowej w Starowej Górze | Rozliczenie projektów zgodnie z umowa z roku 2020. Prawdopodobna rezygnacja z inwestycji. |
| | | W.P.F.:Projekt przebudowy ulicy Kombajnowej w Starej Gadce | Rozliczenie projektów zgodnie z umowa z roku 2020. Prawdopodobna rezygnacja z inwestycji. |
| | | WPF: Projekt przebudowy Placu 500- lecia w Rzgowie | Planowany przetarg w II połowie 2021. Zakończenie w roku 2022. Pierwsza płatność koniec roku 2021 |
| | | WPF: Projekt przebudowy Strugi wraz z mostem przy Zaratajce w Rzgowie | Planowane rozpoczęcie III kwartał. Możliwa rezygnacja z inwestycji |
| | | WPF; Przebudowa ulicy Wąwozowej w Rzgowie: ZRID | Planowane uzyskanie decyzji ZRID grudzień 2021. Płatność za projekt grudzień2021. Realizacja 2022. |
| | | Wykonanie projektu nawierzchni ulic: Kwiatowa, Kaczeńcowa, Liliowa, Różana w Gospodarzu | Projekt zakończony |
| 60095 | | Pozostała działalność | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |

| | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------------------|
| | | F.S.:Utwardzenie- położenie kostki na skwerze: wjazd do Prawdy od strony Guzewa 200m2 | Prace zakończone i rozliczone. |
| | | Utwardzenie terenu przy pomniku w Prawdzie | Prace zakończone i rozliczone. |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | |
| | <u>70005</u> | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | Malowanie elewacji budynku ul. Długa 18 w Rzgowie | Prace zakończone. |
| | | wykup gruntów na zasoby komunalne gminy | Referat Rolnictwa |
| 750 | | Administracja publiczna | |
| | 75095 | Pozostała działalność | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | Zakup defibrylatorów dla jednostek organizacyjnych | 0,00 |
| | | Zakup elektronicznej mapy | Nie znam tematu |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| | <u>75411</u> | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | |
| | | Pomoc finansowa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego w Koluszkach w ramach Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem jako wkład własny na zakup samochodu dla KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach w ramach zadania: zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz na zakup sprzętu pożarniczego jako wyposażenie do samochodu ratowniczo- gaśniczego | Pomoc finansowa została przekazana |
| | <u>75412</u> | Ochotnicze straże pożarne | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | F.S.:Modernizacja strażnicy OSP Stara Gadka (remont kotłowni, malowanie i cyklinowanie parkietu) | Planowane zakończenie grudzień 2021 |

| | | | |
|-----|-------|---|--|
| | | F.S.:Powiększenie placu manewrowego. Dopuszaenie samochodu bojowego w sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego (Gospodarz) | Inwestycja zakończona i rozliczona. |
| | | F.S.:Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko) | Zakończono |
| | | Modernizacja strażnicy OSP Grodzisko | Roboty wykonane i rozliczone |
| | | Remont, doposażenie kuchni i pomieszczeń socjalnych (Kalinko) | Zakończono |
| | | Roboty instalacyjne i budowlane w budynku gospodarczym w OSP Guzew | Zakończono |
| | | W.P.F.: Modernizacja budynku gospodarczego OSP w Guzewie | Inwestycja rozliczona i zakończona |
| | | W.P.F: Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP Rzgów dla potrzeb magazynu obrony cywilnej | Inwestycja rozliczona i zakończona |
| | | Wykonanie fotowoltaiki na budynku OSP Prawda | Podpisanie umowy i realizacja II półrocze 2021 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Stara Gadka | Zakończono |
| | | Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP Romanów | Zakończono |
| | 75495 | Pozostała działalność | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | Kompleksowa modernizacja monitoringu miejskiego w Rzgowie | Obecnie trwają prace koncepcyjne związane z rozbudową i modernizacją monitoringu. Realizacja przewidywana jest na II |
| | | Zainstalowanie kamer monitoringu róg ul. Tuszyńskiej i Długiej w Rzgowie | Zakończone. |
| 801 | | Oświata i wychowanie | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | | Przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztowej dla prac remontowych w szatniach w Szkole Podstawowej w Rzgowie | Prace projektowe zostaną zakończone do końca grudnia |

| | | | |
|------------|-------|---|--|
| | | W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie o mocy 40kWh | Inwestycja nie będzie realizowana w roku 2021 |
| | | W.P.F.: Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Rzgowie o mocy 50kWh | Inwestycja nie będzie realizowana w roku 2021 |
| | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, modernizacja wentylacji i instalacja pompy ciepła w szkole podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Kalinie | Zakończono |
| | 80104 | <u>Przedszkola</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie* | Planowane zakończenia w roku 2022. |
| | | WP.F.: Budowa oczyszczalni ścieków dla przedszkola i żłobka w Guzewie | Inwestycja zakończona i rozliczona. |
| 851 | | Ochrona zdrowia | |
| | 85195 | <u>Pozostała działalność</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Modernizacja budynku GPZ oraz naprawa dachu i komina | Trwają prace |
| | | Usunięcie kolizji energetycznej na parkingu przy GPZ w Rzgowie | Prace zostaną zakończone do 15 grudnia 2021 |
| 852 | | Pomoc społeczna | |
| | 85219 | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Projekt przebudowy budynku MOPS ul. Rawska w Rzgowie | Inwestycja przeniesiona do WPF. Zakończenie 2022 |
| 855 | | Rodzina | |
| | 85516 | <u>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Ogrodzenie i utwardzenie terenu wokół oczyszczalni ścieków w żłobku w Guzewie | Zakończono |

| | | | |
|-----|-------|---|---|
| | | Utworzenie żłobka samorządowego na 14 miejsc opieki w budynku przy ul. Letniskowej 6 w Rzgowie | Inwestycja zakończona . Trwają prace odbiorowe. |
| | | Wykonanie drogi dojazdowej do boiska i miejsc parkingowych na terenie przedszkola i żłobka w Guzewie wraz z ogrodzeniem | Wykonano |
| | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Realizacja Projektu: "Żłobek gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców"- Utworzenie nowych 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 | Zakończono |
| | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Realizacja Projektu: "Żłobek gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców"- Utworzenie nowych 14 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 | Zakończono. Trwa rozliczenie inwestycji |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Adaptacja budynku socjalnego na terenie oczyszczalni ścieków w Rzgowie | Zamówiono okna. Montaż grudzień 2021 |
| | | Przylączya kanalizacyjne | Zakończono |
| | | Rozbudowa kanalizacji na ulicy Nadrzecznej w Rzgowie | Zzakończono |
| | | W.P.F.:Wykonanie przebudowy istniejącego systemu monitoringu kanalizacji podciśnieniowej | Zakończenie frudzień 2021 |
| | | W.P.F.Budowa kanalizacji w ul. Wojtowskiej w Starowej Górze | Realizacja iplatność II półrocze |
| | | WPF. Wykonanie zbiornika w pompowni V1 na ul. Piaskowej w Starowej Górze | Prace zakończone i rozliczozne |
| | | Wykonanie projektu podłączenia kanalizacji do posesji przy ul. Zagłoby 35 w Starowej Górze | Wykonano |

| | | | |
|--------------|------|---|---|
| | | Wykonanie remontów przepompowni ścieków na ulicy Szkolnej i ul. Łódzkiej w Rzgowie | GZWiK |
| | | Zaprojektowanie oczyszczalni ścieków w Kalinku | Wykonano. Pozwolenie na budowę grudzień 2021 |
| | 6060 | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Zakup zaworów do kanalizacji | Wykonano |
| <u>90002</u> | | <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Rekultywacja składowiska | Referat komunalny |
| <u>90005</u> | | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Odnawialne źródła energii w Gminie Rzgów | |
| <u>90015</u> | | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | F.S.:Projekt oświetlenia ul. Granitowej w Konstancynie | Wykonano |
| | | Montaż hybrydowej lampy ulicznej na ulicy Granicznej | Rezygnacja niezgodność MPZT |
| | | Oświetlenie ulicy Przyszkolnej w Romanowie | Zakończenie grudzień |
| | | Poprawa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Czartoryskiego w Starej Gadce | Zakończono |
| | | Projekt oświetlenia ul. Łączna w Kalinku | Zakończono |
| | | W.P.F.: Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Dworskiej w Broniszinie Dworskim - 3 lampy | Inwestycja zakończona i rozliczona |
| | | W.P.F.:Oświetlenie ulicy Granicznej w Starowej Górze | Inwestycja zakończona i rozliczona |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego Krajobrazowa Malownicza w Konstancynie | Inwestycja zakończona i rozliczona |
| <u>90095</u> | | <u>Pozostała działalność</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Doposażenie boiska sportowego w Starowej Górze | Realizacja grudzień 2021 |
| | | F.S.:Budowa altany ul. Centralna 11 (Starowa Góra) | Wykonano |

| | | | |
|-----|-------|---|--|
| | | F.S.:Budowa placu zabaw w Bronisinie Dworskim | Wykonano |
| | | F.S.:Doposażenie placu zabaw- dodatkowo siłownia zewnętrzna (Romanów) | Realizacja II półrocze 2021 |
| | | F.S.:Doposażenie placu zabaw w sołectwie Grodzisko-Konstantyna | Realizacja II półrocze 2021 |
| | | F.S.:Monitoring placu ul. Centralna (Starowa Góra) | Realizacja zadania jest uzależniona od montażu przyłącza energetycznego, którego wykonanie jest przewidziane na II połowę 2021 |
| | | F.S.:Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra) | Wiata zrealizowana rezygnacja z domku narzędziowego |
| | | F.S.:Wykonanie projektu rozbudowy skateparku w Rzgowie (Rzgów II) | Rezygnacja niezgodność MPZT |
| | | F.S.:Zagospodarowanie boiska przy ul. Lucernianej w Starej Gadce (budowa altany i małej architektury) | Realizacja II półrocze 2021 |
| | | Montaż kamer monitoringu na placu zabaw w Prawdzie | Realizacja do grudnia 2021 |
| | | Projekt oświetlenia placu zabaw i terenu przy stawie w Kalinku | Zakończono |
| | | Wiata ogrodowa z dachem dwuspadowym i domek narzędziowy (Starowa Góra) | Wykonano. Rezygnacja z domku narzędziowego. |
| | | Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności w Tadzynie | Wykonao projekt. Z powodu braku środków proponuję przeniesienie realizacji na rok 2022 |
| | | Zagospodarowanie terenu placu zabaw ul. Centralna 11 | Realizacja II półrocze 2021 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| | 92109 | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Dokończenie budowy świetlicy w Starej Gadce | 30 czerwca podpisano umowę. Zakończeni grudzień 2021 |
| | | F.S.:Kontynuacja, modernizacja świetlicy z dobudową zaplecza magazynowego w Hucie Wiskickiej | Wykonano mury i fundamenty, Realizacja dachu do 15 grudnia . Pozostałe środki proponujemy przenieść na rok 2021 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---|
| | | F.S.:Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Czyżeminku oraz doposażenie świetlicy | Wykonano |
| | | Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Starowej Górze | Wykonano. Reklamowana jest jakość dostarczonych mebli ze stali nierdzewnej |
| | | Modernizacja świetlicy w Hucie Wiskickiej | Realizacja grudzień 2021. Pozostałe środki proponujemy przenieść na rok 2021 |
| | | Prace remontowe w świetlicy w Starowej Górze | Realizacja II półrocze 2021 |
| | | W.P.F.: Rozbudowa świetlicy w Romanowie | Wykonano stan surowy budynku |
| 926 | | Kultura fizyczna | |
| | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Zagospodarowanie terenów sportowych w Starowej Górze przy ul. Żwirowej oraz w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 | Wykonanie umocnień skarp ażurami przy hali sportowej oraz na boisku w Starowej Górze, wykonanie i montaż piłkochwytu na boisku w Starowej Górze – zrealizowane. Do realizacji do 31.08.2021 – wykonanie usługi ogrodzenia boiska w Starowej Górze |
| | | Zakup trybuny stałej na Orlika | Zadanie zrealizowane |
| | <u>92605</u> | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | |
| | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | |
| | | Remont budynku na terenie boiska gminnego ul. Tuszyńska w Rzgowie | Realizacja do końca grudnia 2021. |

*Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.739.029,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadania:” W.P.F.: Budowa przedszkola ze żłobkiem w Tadzynie”.